

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE CUBULCO**

Fecha y Hora: 6/09/2024 19:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables															
Adultos mayores en condición de pobreza y pobreza extrema beneficiados con atención integral	Persona	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física	20	15	625	20	680	45.33%	680	45.33%	45.33%	45.33%
		Meta financier	220000	220000		Ejecución fina	6477.82	3477.82	81327.80	6145.01	97428.45	44.29%	97428.45	44.29%	44.29%	44.29%
328822-ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Persona	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física	20	15	625	20	680	45.33%	680	45.33%	45.33%	45.33%
		Meta financiera	220000	220000	0	Ejecución financiera	6477.82	3477.82	81327.80	6145.01	97428.45	44.29%	97428.45	44.29%	44.29%	44.29%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Áreas con alumbrado público	Metro cuadrado	Meta física	20000	20000	0	Ejecución física	2	15	3	3	23	0.12%	40	0.2%	0.12%	0.2%
		Meta financier	200000	200000		Ejecución fina	3477.82	22456.01	4675.61	4145.01	34754.45	17.38%	66906.67	33.45%	17.38%	33.45%
328866-APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Aparato electrico	Meta física	90	90	0	Ejecución física	2	15	3	3	23	25.56%	40	44.44%	25.56%	44.44%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	3477.82	22456.01	4675.61	4145.01	34754.45	17.38%	66906.67	33.45%	17.38%	33.45%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física	100	100	100	100	400	40%	404	40.4%	40%	40.4%
		Meta financier	1550000	1550000		Ejecución fina	69886.71	94910.46	86320.29	64527.22	315644.68	20.36%	530048.52	34.2%	20.36%	34.2%
328839-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	1550000	1550000	0	Ejecución financiera	69886.71	94910.46	86320.29	64527.22	315644.68	20.36%	530048.52	34.2%	20.36%	34.2%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE CUBULCO**

Fecha y Hora: 6/09/2024 19:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país															
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Hectarea	Meta física	25	25	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	150000	150000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
328882-FORESTACION HUERTOS MIXTOS, VIVEROS FRUTALES Y ESPECIES MENORES DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Hectarea	Meta física	25	25	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras y caminos terciarios	Kilometro	Meta física	110	110	0	Ejecución físic	10	10	10	10	40	36.36%	80	72.73%	36.36%	72.73%
		Meta financier	23934737.92	24634737.92		Ejecución fina	1156889.7	1805781.9	2071660.7	2194574.7	7228907.17	29.34%	8650158.50	35.11%	30.2%	36.14%
316048-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA HACIA ALDEA TRES CRUCES CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	5873	5873	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1149800	1149800	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
318401-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XEUL CANCHEL CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1325	1325	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
316047-CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO TURBALA CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	25	25	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	750000	750000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
322139-CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COLONIA EL NARANJO CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	15	15	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3120117	3120117	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
328860-CONSERVACION CALLE URBANA DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Metro	Meta física	900	900	0	Ejecución física	70	95	98	100	363	40.33%	618	68.67%	40.33%	68.67%
		Meta financiera	922000	1222000	1	Ejecución financiera	61282.74	77854.33	84673.70	95444.39	319255.16	26.13%	653670.60	53.49%	34.63%	70.9%
328609-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PICHAL ALDEA	Metro cuadrado	Meta física	938	938	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CUBULCO

Fecha y Hora: 6/09/2024 19:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
328609-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PICAL ALDEA	Metro cuadrado	Meta financiera	854518	854518	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
328610-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XEYOCH CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física	900	0	0	100	1000	100%	1000	100%	100%	100%
		Meta financiera	834000	834000	0	Ejecución financiera	792205	0	0	41795	834000	100%	834000	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TRES CRUCES (PASIGUAN) CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1	1	1	Ejecución física	0	0	1	0	1	100%	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	1299950	1299950	1	Ejecución financiera	0	0	1299950	0	1299950	100%	1299950	100%	100%	100%
328214-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XEMES CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1170	1170	0	Ejecución física	0	1100	0	70	1170	100%	1170	100%	100%	100%
		Meta financiera	885690	885690	0	Ejecución financiera	0	690568	0	195122	885690	100%	885690	100%	100%	100%
328437-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHIUL CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1080	1080	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	861840	861840	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
328873-CONSERVACION CAMINO RURAL DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	100	100	0	Ejecución física	7	8	15	8	38	38%	71	71%	38%	71%
		Meta financiera	4500000	4900000	1	Ejecución financiera	303402	492792.07	687037	444453.17	1927684.24	39.34%	3014518.13	61.52%	42.84%	66.99%
328612-MEJORAMIENTO CALLE (CON ADOQUIN) BARRIO SANTIAGO CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	6525	6525	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3850975	3850975	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
328276-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA EL NARANJO CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1277	1277	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	833881	833881	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
328474-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUACHIYAC CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	683	683	0	Ejecución física	0	600	0	83	683	100%	683	100%	100%	100%
		Meta financiera	573720	573720	0	Ejecución financiera	0	544567.55	0	28661.45	573229	99.91%	573229	99.91%	99.91%	99.91%
334193-MEJORAMIENTO CALLE BARRIO SANTIAGO CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	0.68	0.68	1	Ejecución física	0	0	0	0.32	0.32	47.06%	0.32	47.06%	47.06%	47.06%
		Meta financiera	2350246.92	2350246.92	1	Ejecución financiera	0	0	0	940098.77	940098.77	40%	940098.77	40%	40%	40%
332484-CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL	Metro	Meta física	153	153	1	Ejecución física	0	0	0	80	80	52.29%	80	52.29%	52.29%	52.29%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE CUBULCO**

Fecha y Hora: 6/09/2024 19:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
332484-CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) CASERIO CHIRRAMO	Metro	Meta financiera	898000	898000	1	Ejecución financiera	0	0	0	449000	449000	50%	449000	50%	50%	50%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Construcción, ampliación y mejoramiento de centros de convergencia, centros y puestos de	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	40000	40000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
316050-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA SANTA ROSA CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	190	190	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	40000	40000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	1897	1897	0	Ejecución físic	32	0	16	24	72	3.8%	108	5.69%	3.8%	5.69%
		Meta financier	3252824	3602824		Ejecución fina	246190	34805	50000	127649.60	458644.60	12.73%	623471.46	17.31%	14.1%	19.17%
316066-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS PAJALES CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	180	180	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	45000	45000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
316065-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SACAQUEJ I CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	367	367	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	80000	80000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
316067-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PAHOJ CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	56	56	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	25000	25000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
316070-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL LIMAR ALDEA CANCHEL CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	150	150	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
318399-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO Q	Metro cuadrado	Meta física	211.30	211.30	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE CUBULCO**

Fecha y Hora: 6/09/2024 19:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
318399-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO Q	Metro cuadrado	Meta financiera	58598	58598	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
328879-CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA PREPRIMARIA E INSTITUTOS DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física	14	7	0	8	29	29%	65	65%	29%	65%
		Meta financiera	165000	515000	1	Ejecución financiera	48095	14390	0	15324.80	77809.80	15.11%	160223.23	31.11%	47.16%	97.1%
328710-CONSTRUCCION EDIFICIO COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA BARRIO MAGDALENA CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	440	440	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1527226	1527226	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
328880-APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Mes	Meta física	10	10	0	Ejecución física	2	1	2	2	7	70%	7	70%	70%	70%
		Meta financiera	480000	480000	0	Ejecución financiera	150000	6025	50000	97000	303025	63.13%	303025	63.13%	63.13%	63.13%
328611-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PAHUEZA CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	448	448	0	Ejecución física	14	7	0	8	29	6.47%	65	14.51%	6.47%	14.51%
		Meta financiera	822000	822000	0	Ejecución financiera	48095	14390	0	15324.80	77809.80	9.47%	160223.23	19.49%	9.47%	19.49%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica															
Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	1078	1078	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	20000	20000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
316069-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO PIEDRAS BLANCAS ALIBALABAJ CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	20000	20000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE CUBULCO**

Fecha y Hora: 6/09/2024 19:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica															
Estudiantes del Programa Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana (CEMUCAF), a	Persona	Meta física	3000	3000	0	Ejecución físic	240	600	240	120	1200	40%	1687	56.23%	40%	56.23%
		Meta financier	436260	436260		Ejecución fina	15462.14	54288.70	21614.15	13342.49	104707.48	24%	139705.54	32.02%	24%	32.02%
328787-CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA EN EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL DIRIGIDO A LAS MUJERES DEL AREA URBANA Y RUAL CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Persona	Meta física	2200	2200	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	88	4%	0%	4%
		Meta financiera	205000	205000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	932.50	.45%	0%	.45%
328744-CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA CEMUCAF DIRIGIDO A LA MUJER AREA URBANA Y RURAL CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Persona	Meta física	2600	2600	0	Ejecución física	240	600	240	120	1200	46.15%	1599	61.5%	46.15%	61.5%
		Meta financiera	231260	231260	0	Ejecución financiera	15462.14	54288.70	21614.15	13342.49	104707.48	45.28%	138773.04	60.01%	45.28%	60.01%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física	500	500	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	500	100%	0%	100%
		Meta financier	741000	991000		Ejecución fina	44063.61	48704.77	50017.12	81388.17	224173.67	22.62%	534851.58	53.97%	30.25%	72.18%
299726-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SACAQUEJ II CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	7586	7586	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	40000	40000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
316045-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SALAMCHO CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	4056	4056	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	55000	55000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
328853-SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Metro	Meta física	7000	7000	0	Ejecución física	600	600	600	600	2400	34.29%	5400	77.14%	34.29%	77.14%
		Meta financiera	646000	896000	1	Ejecución financiera	44063.61	48704.77	50017.12	81388.17	224173.67	25.02%	534851.58	59.69%	34.7%	82.79%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE CUBULCO**

Fecha y Hora: 6/09/2024 19:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:																
Recursos naturales para hoy y para el futuro																
Proridad Nacional de Desarrollo:																
Acceso al agua y gestión de RRNN																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física	800	800	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	800	100%	0%	100%
		Meta financier	250000	650000		Ejecución fina	0	0	1245	0	1245	0.19%	6471.31	1%	0.5%	2.69%
328855-SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Metro	Meta física	5500	5500	0	Ejecución física	0	0	100	0	100	1.82%	900	16.36%	1.82%	16.36%
		Meta financiera	250000	650000	1	Ejecución financiera	0	0	1245	0	1245	0.19%	6471.31	1%	0.5%	2.59%
Eje Katun:																
Recursos naturales para hoy y para el futuro																
Proridad Nacional de Desarrollo:																
Acceso al agua y gestión de RRNN																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Familia	Meta física	4800	4800	0	Ejecución físic	2	2	2	2	8	0.17%	12	0.25%	0.17%	0.25%
		Meta financier	643000	643000		Ejecución fina	61000	62000	60000	102000	285000	44.32%	600130.25	93.33%	44.32%	93.33%
328851-SANEAMIENTO INSTITUCIONAL ORNATO Y LIMPIEZA CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	2	2	2	2	8	66.67%	12	100%	66.67%	100%
		Meta financiera	643000	643000	0	Ejecución financiera	61000	62000	60000	102000	285000	44.32%	600130.25	93.33%	44.32%	93.33%
Eje Katun:																
Recursos naturales para hoy y para el futuro																
Proridad Nacional de Desarrollo:																
Acceso al agua y gestión de RRNN																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Familia	Meta física	0	0	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	295132.92	295132.92		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	294982.92	99.95%	0%	99.95%
CONSTRUCCION MERCADO ALDEA TRES CRUCES CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1	1	1	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	100%
		Meta financiera	295132.92	295132.92	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	294982.92	99.95%	0%	99.95%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE CUBULCO**

Fecha y Hora: 6/09/2024 19:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun: Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo																
Proridad Nacional de Desarrollo: Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																
Meta Estratégica de Desarrollo: Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Persona	Meta física	1200	1200	0	Ejecución física	50	50	50	50	200	16.67%	204	17%	16.67%	17%
		Meta financier	2302095.39	2302095.39		Ejecución fina	5000	10000	10000	1129833.9	1154833.95	50.16%	1418702.46	61.63%	50.16%	61.63%
328864-APOYO A LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	2	2	2	2	8	66.67%	12	100%	66.67%	100%
		Meta financiera	339000	339000	0	Ejecución financiera	5000	10000	10000	50131.49	75131.49	22.16%	339000	100%	22.16%	100%
334763-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL AREA URBANA CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Persona	Meta física	12000	12000	1	Ejecución física	0	0	0	7200	7200	60%	7200	60%	60%	60%
		Meta financiera	1963095.39	1963095.39	1	Ejecución financiera	0	0	0	1079702.46	1079702.46	55%	1079702.46	55%	55%	55%
Eje Katun: Bienestar para la gente																
Proridad Nacional de Desarrollo: Reducción de la pobreza y protección social																
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición																
Niños, niñas y adolescentes representados, atendidos y/o referenciados para la protección de	Persona	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física	0	0	0	250	250	8.33%	278	9.27%	8.33%	9.27%
		Meta financier	90000	90000		Ejecución fina	0	0	0	2355	2355	2.62%	4107.75	4.56%	2.62%	4.56%
328810-CAPACITACION TALLER (ES) DIRIGIDA A NIÑOS(A) ADOLESCENTES Y JUVENTUD DEL AREA URBANA Y RURAL CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Persona	Meta física	1300	1300	0	Ejecución física	0	0	0	250	250	19.23%	278	21.38%	19.23%	21.38%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	2355	2355	2.62%	4107.75	4.56%	2.62%	4.56%
Eje Katun: Riqueza para Todos y Todas																
Proridad Nacional de Desarrollo: Empleo e inversión																
Meta Estratégica de Desarrollo: Se ha reducido la precariedad laboral mediante la generación de empleos decentes y de calidad. a) Disminución gradual de la tasa de subempleo a partir del último dato disponible: 16.9% b) Disminución gradual de la informalidad a																
Personas orientadas e insertadas en el mercado laboral	Persona	Meta física	180	180	0	Ejecución física	20	22	20	45	107	59.44%	107	59.44%	59.44%	59.44%
		Meta financier	735000	735000		Ejecución fina	54571.89	60223.55	70294.41	119764.03	304853.88	41.48%	304853.88	41.48%	41.48%	41.48%
330694-APOYO SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL, AREA URBANA Y RURAL, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Persona	Meta física	180	180	1	Ejecución física	20	22	20	45	107	59.44%	107	59.44%	59.44%	59.44%
		Meta financiera	735000	735000	1	Ejecución financiera	54571.89	60223.55	70294.41	119764.03	304853.88	41.48%	304853.88	41.48%	41.48%	41.48%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE CUBULCO**

Fecha y Hora: 6/09/2024 19:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía															
Recurso humano capacitado y fortalecido en gestión municipal	Persona	Meta física	4500	4500	0	Ejecución físic	2	2	4	2	10	0.22%	15	0.33%	0.22%	0.33%
		Meta financier	450000	450000		Ejecución fina	15000	15000	100600	15000	145600	32.36%	183100	40.69%	32.36%	40.69%
328881-LEVANTAMIENTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUPERVISION DE OBRAS Y ESTUDIOS DE PREINVERSION CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Documento	Meta física	30	30	0	Ejecución física	2	2	4	2	10	33.33%	15	50%	33.33%	50%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera	15000	15000	100600	15000	145600	32.36%	183100	40.69%	32.36%	40.69%

F:


Alcalde Municipal

